

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS			MESE DI <i>APRILE 2018</i>	
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI	
	OK	Ripristinato		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pendenze linee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Integrità tubi, giunti e collettori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Alcuni riparati con silicone + mastice</i>	
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI	
	OK	Ripristinato		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Stato generale e perdite	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Integrità derivazioni	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Alcune sostituite</i>	
Sigillatura terreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI	
	OK	Ripristinato		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Stato saldature collettore	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Stato valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Pendenza collettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Alcune sostituite</i>	
CONTROLLO DEPRESSIONI	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI	
	OK	Ripristinato		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza depressione linee primarie e secondarie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NOTE: <i>NECESSITA DI INTERVENTO SCAVATURA GASTRI X SPOSTAMENTO DONNELLI + SVALIDAZIONE TESTE DI POZZO.</i>				
DATA: <i>10/04/2018</i>		FIRMA	<i>[Signature]</i>	