

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS		MESE DI <i>Ottobre 2018</i>	
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI
	OK	Ripristinato	
Pendenze linee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Integrità tubi, giunti e collettori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI
	OK	Ripristinato	
Stato generale e perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Integrità derivazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sigillatura terreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI
	OK	Ripristinato	
Stato saldature collettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stato valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pendenza collettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTROLLO DEPRESSIONI	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI
	OK	Ripristinato	
Presenza depressione linee primarie e secondarie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOTE: <i>NECESSITA' LAVORI DI SPOSTAMENTO DORSALI (INTERFERENZE CON CONDEUSE)</i>			
DATA: <i>18/10/18</i>		FIRMA: <i>[Signature]</i>	