

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS		MESE DI	
		MARZO 2018	
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS		INTERVENTI EFFETTUATI	
Pendenze linee	STATO		
	OK <input checked="" type="checkbox"/> Ripristinato <input type="checkbox"/>		
Integrità tubi, giunti e collettori	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	RIPRISTATO CON NASTRO E SILICONE 2 PORTE	
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO		INTERVENTI EFFETTUATI	
Stato generale e perdite	STATO		
	OK <input checked="" type="checkbox"/> Ripristinato <input type="checkbox"/>		
Integrità derivazioni	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCUNE RIPRISTINATE	
Valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sigillatura terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE		INTERVENTI EFFETTUATI	
Stato saldature collettore	STATO		
	OK <input checked="" type="checkbox"/> Ripristinato <input checked="" type="checkbox"/>	2 RIPRISTINATE CON SILICONE E NASTRO	
Stato valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pendenza collettore	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROLLO DEPRESSIONI		INTERVENTI EFFETTUATI	
Presenza depressione linee primarie e secondarie	STATO		
	OK <input checked="" type="checkbox"/> Ripristinato <input type="checkbox"/>		
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	RIPRISTINATE VALVE ZONE CON SPESORA	
NOTE:			
SI RICHIEDE GASISTI PER SISTEMAZIONE VARIE LINEE E LAVORI SU PIANO DISCARICA			
DATA: 13/03/18		FIRMA: 	