

MARCOPOLO DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara
--------------------------------------	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 2° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE		30	-2,2	33,1	3,2	
1	M01	10	0	21,3	4,1	
2	M02	CHIUSO	0	9,9	11,6	
3	M03	10	-0,1	22,7	4	
4	M04	10	-0,1	23,8	3,5	
5	Linea	20	-0,2	26,8	3	
	M05	90	0	41,1	0,9	
	M07	90	0,3	22,9	0,1	
6	Linea	30	0	31,1	3	
	M06	30	0	28,1	3,3	
	M07	90	0	22,7	2,9	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE		90	-3,5	29,5	1,6	
	G5A1	20	-2	20,3	1,1	
	G5A2	30	-2,2	23,5	2	
	G5A10	30	-1,9	19,8	2	
	G5A3	50	-2,9	23,9	1,8	
	G5A5	90	-2,5	29	0,9	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE		90	-2,6	29,1	3,1	
1	411	30	-2,2	28,1	2	
2	401	40	-2,1	26,3	2,1	
3	407	20	-2,2	21	1,6	
4	410	30	-3	23,9	1,7	
5	Linea					
	402	20	-2,2	30,2	2	
	403	90	-2,1	31,3	1,6	
6	409	15	-2,2	32,5	2,1	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE		90	-2,2	31,5	2,9	
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-3	23	2,2	
	404	40	-2,6	25,5	1,3	
	405	40	-2,3	30,1	1	
4	406	50	-2,2	26,1	2	
5	414	30	-3,1	22,5	1,6	
6	412	10	-2,4	19,9	1,1	
	413	40	-2,2	23,3	0,8	


Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data

11/07/19

Finessi Marco



Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
------------------	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-2	26		
	426	50	-2,3	33		
	425	30	-2,2	31,5		
2	422	40	-2	31,6		
	423	30	-2,5	30,8		
	424 bis	30	-2,2	31		
	424	ch				
3	416	50	-2,6	33,5		
	415	90	-2	30		
4	Linea					
	433	15	-2,1	31		
	434	30	-2,4	33		
	435	90	-2,4	35,6		
	408	90	-2	36,9		
	417	20	-2,3	34,1		
	418	90	-2,2	36,7		
	420	non collegato				
	421	20	-1,9	29,6		
	428	90	-2,3	33,6		
	431	15	-1,3	23		

POZZO COLLEGATI ALLA DORSALE

6° lotto	g6A01	90	-2,5	33,2	1,3	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	20	-2,2	21		
2	PV4	10	-2,1	19		

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-3	26,1	2,1	
2	Linea	40	-1,9	21,2	1,9	
	461	20	-2,1	23,5	2,3	
	G4A19	90	-2,2	26,3	3	
3	460	30	-1,9	21,8	2	
4	459	20	-1,9	20,8	1,6	
5	458	15	-2,2	19,9	2,2	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-3	22		
2	G4A1	40	-2,6	20,6		
3	G4A2	20	-2,9	24,2		
4	436	25	-3,1	29,3		
5	437	30	-2,6	22,6		
6	438	10	-3,1	25,8		
7	439	10	-2,2	31,5		
8	440	20	-2,2	24,1		
9	441	15	-2,5	20,9		
10	447	90	2,3	32,6		
11	446	25	-2,1	28,3		
12	445	15	-2,3	20,8		
13	444	90	-2	36		
14	443	20	-3,1	24,6		
15	442	40	-3,3	25,6		
16	448	40	-2,6	30,4		
17	449	20	-3	24,6		
18	450	10	-2	21,3		
19	451	30	-2,2	25,9		
20	452	25	-2,3	24,5		
21	453	25	-1,9	21,3		
22	454	20	-3	23,4		
23	455	15	-2,6	25,1		
24	456	30	-2,3	26,6		
25	G4A10	20	-2,2	21,3		
26	457	90	-2,4	24,3		
27	462	90	-3,1	31		
28	463	50	-3,3	28,8		
29	464	30	-3,4	21,6		
30	G4A16	40	-3,1	30		
31	G4A17	90	-2,6	33,4		
32	G4A18	20	-3,3	24,8		


Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data

11/07/19

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara
--	--

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR5A 5° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE		90	-2,6	29,1	3,1	
1	N6	20	-2	20,1	0,5	
2	N7	20	-0,6	19,3	0,9	
3	N6	20	-0,7	22	2	
4	N9	20	-0,5	20,6	2,6	
5	N10	10	-0,6	23,3	3,7	
6	N11	20	-1	19,9	3	
7	N12	10	-0,4	22	0,2	
8	N13	10	-0,3	24,6	1,9	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR5B 5° LOTTO


Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE		90	-3	29,1	3,1	
1	N19	10	-0,6	21,2	3	
2	N20	20	-0,5	19,8	2	
3	N21	20	-0,3	20,6	0,3	
4	N22	20	-0,2	22,3	2,3	
5	N23	30	-0,2	20,8	2,6	
6	N24	30	-0,3	21,3	3,1	
7	N25	20	-0,4	24,3	3	
8	N26	10	-0,5	22,7	0,4	

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **11/07/19**

Finessi Marco



Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.