

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS		MESE DI FEBBRAIO 2019
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS	STATO	INTERVENTI EFFETTUATI
	OK Ripristinato	
Pendenze linee	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Integrità tubi, giunti e collettori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO	STATO	INTERVENTI EFFETTUATI
	OK Ripristinato	
Stato generale e perdite	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Integrità derivazioni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SOSTITuite ALCUNE
Sigillatura terreno	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE	STATO	INTERVENTI EFFETTUATI
	OK Ripristinato	
Stato saldature collettore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	RIPARATO COLLETTORE STAZIONE 4. 1040 1. STADALIA
Stato valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	RIPRISTINATE ALCUNE
Pendenza collettore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
CONTROLLO DEPRESSIONI	STATO	INTERVENTI EFFETTUATI
	OK Ripristinato	
Presenza depressione linee primarie e secondarie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NOTE:		
DATA: 18-19-02-2019 FIRMA: 		