



DIVISIONE BIOGAS

750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS

IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
300	250	-38,5	49	35	2,9

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
300	250	-0,35	49	35,3	2,4

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	M01	10	-0,2	20,1	1,1	
2	M02	10	-0,2	20,9	1,3	
3	M03	10	-0,3	23,1	1,2	
4	M04	10	-0,3	28,6	1	
5	Linea	20	-0,3	26,3	1	
	M05	20	-0,4	25,7	1,6	
	M07	20	-0,4	24,3	1,8	
6	Linea	20	-0,4	25,3	2,1	
	M06	20	-0,3	24,6	1,7	
	M08	20	-0,2	24,4	2	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto						
Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	G5A1	10	-0,2	14,9	1,1	
	G5A2	10	-0,4	25,3	1,9	
	G5A10					
	G5A3	scoli				
	131	10	-0,4	20,9	2,5	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4. SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	401	10	-0,2	28,8	1,1	
2	402	10	-0,6	24,1	1,7	
3	407	10	-0,4	26,3	1	
4	409	10	-0,5	23,3	0,9	

pozzi su dorsale 4° lotto 1str

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-0,2	24,1	3	
	405	10	-0,3	22	1,6	
	406	10	-0,2	21,9	1	
	414	10	-0,2	20,6	1,8	
	403	10	-0,3	18,4	1,5	
	404	10	-0,4	17,7	1,4	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data 10/12/21

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.



DIVISIONE BIOGAS

750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS
 IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

Dorsale 5° lotto

SR5A 5° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	21,3	2,2	
	N7	20	-0,1	21,8	1,6	
	N8	10	-0,3	22	1,9	
	N9	10	-0,2	24,3	1,5	
	N10	10	-0,1	21,6	1	
	N11	10	-0,1	23,8	1,6	
	N12	10	-0,1	24,9	2	
	N13	10	-0,2	21,5	2,3	
	N19	20	-0,3	24,9	2,6	
	N20	10	-0,1	26,1	2	
	N21	20	-0,1	25,9	1,7	
	N22	20	-0,2	23,3	1,5	
	N23	10	-0,4	30,7	1,6	
	N24	20	-1	29,9	1,5	
	N25	10	-0,4	23,4	1,2	
	N26	10	-0,2	22,1	2,1	

DORSALE 6° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,2	22,2	2,2	
	M20	10	-0,1	23,6	2,2	
	M21	20	-0,3	25,5	1,2	
	M22	20	-0,4	25,7	1,2	
	M23	20	-0,4	30	2,2	
	M24	20	-0,1	26,6	1,5	
	M25	20	-0,1	25,9	1,6	
	M26	10	-0,2	25,3	3,1	
	110	10	-0,3	24,1	1,5	
	111	10	-0,2	22,2	2,1	
	112	10	-0,2	21,9	1,4	
	113	10	-0,6	24,5	2,1	
	114	10	-0,5	25,3	1,1	
	115	10	-0,1	21,1	9,2	
	116	10	-0,3	22,2	1	

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data 10/12/21

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.



DIVISIONE BIOGAS

750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS

IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-1,5	30,2	1,5	
	425					
	422	20	-0,6	25,9	1,6	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-1,1	31,3	1	
	415	10	-0,3	30,4	1,9	
	432	10	-0,4	26,3	1,3	
	433	20	-0,4	32,6	1	
	434	10	-0,2	25,3	0,9	
	435	20	-0,5	25,4	2	
	408	10	-0,2	27,6	1,7	
	417					
	418					
	421					

6° lotto	g6A01	10	-0,2	17,4	1,1	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. II 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,2	16,3	2	
2	PV3	50	-0,3	36,8	0,8	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,6	24,4	2,1	
2	Linea					
	461	10	-0,5	23,5	1,6	
	G4A19	10	-0,6	23,7	1,2	
3	460	10	-0,6	22,2	2,3	
4	459	10	-0,5	29,3	1,2	
5	458	10	-0,4	27,1	3	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoli				
2	G4A1	scoli				
3	G4A2	scoli				
4	436	30	-0,2	23,6	1,3	
5	437	10	-0,2	22	1,1	
6	438	10	-0,3	23,1	1,3	
7	439	10	-0,2	20,3	3	
8	440	10	-1	21,3	2,9	
9	441	10	-0,3	20,7	1,7	
10	447	40	-2	21,6	1,3	
11	446	10	-0,2	23,2	2,2	
12	445	10	-0,3	22,7	1	
13	444	10	-0,2	22,4	0,9	
14	443	20	-0,3	30,8	0,7	
15	442	scoli				
16	448	10	-0,3	26,4	1	
17	449	10	-0,4	25,8	1,8	
18	450	10	-0,5	26,6	1,2	
19	451	20	-0,2	22,6	1,2	
20	452	10	-0,2	23,7	1,7	
21	453	20	-0,5	23,1	1,1	
22	454	20	-0,3	22,6	1,5	
23	455	15	-0,2	26,6	0,9	
24	456	10	-0,4	25,3	2,1	
25	G4A10	scoli				
26	457	25	-0,3	31,5	2,2	
27	462	10	-0,3	26,4	1,1	
28	463	50	-0,1	32,6	1,3	
29	464	30	-0,2	25,4	0,9	
30	G4A16	20	-0,1	31,6	0,3	
31	G4A17	30	-0,3	24,3	1,1	
32	G4A18	scoli				

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data 10/12/21

Finessi Marco