



# 750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS

## IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

DIVISIONE BIOGAS

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

## DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE

Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	200	-25	48	27,9	2,5

## DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE

Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	200	-26,4	48	28,6	2

## STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	M01	10	-0,2	20,5	3,1	
2	M02	10	-0,2	19,6	1,9	
3	M03	10	-0,5	22,2	4,3	
4	M04	10	-0,4	30,1	1,1	
5	Linea	20	-0,2	23,4	3	
	M05	20	-0,3	24,3	1,5	
	M07	20	-0,3	25,5	2	
6	Linea	20	-0,1	24,8	3	
	M06	20	-0,3	22,9	4	
	M08	20	-0,1	21,3	2	

## STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	G5A1	10	-0,1	10,9	6	
	G5A2	10	-0,6	25,4	1,1	
	G5A10	scoll				
	G5A3	scoll				
	131	10	-0,1	10,8	12,6	

## STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
		90	-5	23,8	1,3	
1	401	10	-0,1	30	1,1	
2	402	10	-0,1	19,8	3	
3	403	10	-0,2	21,3	1	
4	404	10	-0,3	25,4	3	

## pozzi su dorsale 4° lotto 1str

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-1,1	25,3	1,3	
	405	10	-1,1	20	4	
	406	10	-0,2	18,6	2	
	414	10	-0,2	17,3	5	
	407	10	-0,2	11,6	4	
	406	10	-0,1	10,9	4,2	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data

25/02/21

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 <b>MARCOPOLO</b> <small>INGEGNERIA E SERVIZI</small> <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b> <b>IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara</b>
--	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-0,9	29,6	2,1	
	425					
	422	20	-0,5	28,8	3	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-1,1	29,7	1,5	
	415	10	-1,5	26,9	1,1	
	432	10	-1,5	25,5	1	
	433	20	-3	30,5	0,8	
	434	10	-3	26,9	0	
	435	20	-1,5	26,7	2	
	408	10	-2	28,6	2,1	
	417					
	418					
	421					

4° lotto 1° stralcio tutto scollegato per bonifica lotto

6° lotto	g6A01	10	-0,1	10,3	4,9	
----------	-------	----	------	------	-----	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,1	20	3,1	
2	PV4	scoll				

**STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-1	24,6	1,3	
2	Linea					
	461	10	-0,2	21,3	2	
	G4A19	10	-0,2	22,6	2,6	
3	460	10	-0,5	18,6	2	
4	459	10	-0,4	24,3	1	
5	458	10	-0,5	25,9	2,2	

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoll				
2	G4A1	scoll				
3	G4A2	scoll				
4	436	30	-1,1	25,8	2	
5	437	scoll				
6	438	scoll				
7	439	scoll				
8	440	scoll				
9	441	scoll				
10	447	40	-2,1	21,3	4,1	
11	446	10	-0,2	23,2	2,1	
12	445	10	-0,1	19,6	4	
13	444	10	-0,2	18,4	3,6	
14	443	20	-0,5	29,4	0	
15	442	scoll				
16	448	10	-0,4	25,1	2,6	
17	449	10	-0,5	23,9	2	
18	450	10	-0,5	25,1	3	
19	451	20	-1	20,1	2	
20	452	10	-0,9	20	2,1	
21	453	20	-0,4	22,7	1,5	
22	454	20	-0,4	20,6	2,1	
23	455	15	-1,1	25,3	1	
24	456	10	-2,1	26,4	1,1	
25	G4A10	scoll				
26	457	25	-0,5	27,7	2,3	
27	462	10	-0,6	25,7	1,5	
28	463	50	-1,4	30,1	2	
29	464	30	-1,1	23,8	1	
30	G4A16	20	-1,1	31,2	0,2	
31	G4A17	30	-0,5	24,3	1	
32	G4A18	scoll				

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **25/02/21**

Finessi Marco

 <b>MARCOPOLO</b> <small>INGEGNERIA SISTEMI ECOLOGICI</small> <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b> <b>IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____</b>
--	--

**Dorsale 5° lotto****SR5A 5° LOTTO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	22,1	3	
	N7	20	-0,1	20,3	1,9	
	N8	10	-0,2	22,3	2,2	
	N9	10	-0,3	21,6	3	
	N10	10	-0,1	22,8	1,2	
	N11	10	-0,5	24,1	1,5	
	N12	10	-0,2	25,3	1	
	N13	10	-0,2	20,8	1,5	
	N19	20	-0,4	22,9	3,8	
	N20	10	-0,3	24,6	2,3	
	N21	20	-0,2	28,3	4	
	N22	20	-0,2	22,9	2,9	
	N23	10	-0,3	30,1	3,1	
	N24	20	-1,1	26,4	2	
	N25	10	-0,5	22,9	1,7	
	N26	10	-0,1	20,3	2,3	

**DORSALE 6° LOTTO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,1	20,3	7	
	M20	10	-0,2	23,6	2,1	
	M21	20	-0,2	25,1	4	
	M22	20	-0,7	26,6	1	
	M23	20	-1,1	26,5	1,1	
	M24	20	-0,4	24,4	2	
	M25	20	-0,6	24,8	1,9	
	M26	10	-0,7	23,1	2	
	110	10	-0,1	21,6	3,9	
	111	10	-0,2	18,3	6,2	
	112	10	-0,1	17,2	5,7	
	113	10	-1,5	27,1	0,2	
	114	10	-1,1	25,1	3	
	115	10	-0,1	11,8	17,3	
	116	10	-0,2	22,1	2	

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **25/02/20**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.