

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
300	150	-65	49	30	1,1

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
300	180	-61	49	31,4	1

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	M01	10	-2	20,3	0,3	
2	M02	10	-0,2	21	1	
3	M03	10	-0,5	23,4	1,6	
4	M04	10	-0,2	25,1	1,4	
5	Linea	20	-0,4	24,1	2,1	
	M05	20	-0,4	23,5	21,8	
	M07	20	-0,2	26,3	2,3	
6	Linea	20	-0,1	25,3	2,8	
	M06	20	-0,1	24,6	1,6	
	M08	20	-0,1	22,3	7	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	G5A1					
	G5A2	10	-0,1	22,9	4,5	
	G5A10					
	G5A3	scoll				
	131	10	-0,1	17,7	4,9	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	401	10	-0,2	26,1	1,9	
2	402	10	-0,2	20	2,1	
3	403	10	-0,5	23,5	1,2	
4	404	10	-0,3	23,4	1,1	

pozzi su dorsale 4° lotto 1str

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-0,5	22,5	1,3	
	405	10	-0,5	19,3	0,6	
	406	10	-0,6	20,8	1	
	414	10	-0,5	15,5	1,5	
	407	10	-0,2	12,3	1,1	
	406	10	-0,3	13,2	1,9	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data **25/05/21**

 MARCOPOLLO DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____	
--	--	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-1,6	31,3	1,3	
	425					
	422	20	-0,4	26,9	2,1	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-1	31,5	1	
	415	10	-1,1	26,6	1,6	
	432	10	-1	26,3	0,8	
	433	20	-0,7	31,3	1	
	434	10	-0,6	26,3	2	
	435	20	-0,5	25,5	2,4	
	408	10	-1,1	27,4	2,1	
	417					
	418					
	421					

6° lotto	g6A01	10	-0,1	15,2	1	
----------	-------	----	------	------	---	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,2	20,1	1,8	
2	PV4	scoll				

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,4	21,6	1,3	
2	Linea					
	461	10	-0,3	20,9	1,1	
	G4A19	10	-0,4	22,9	2	
3	460	10	-0,5	20,7	2,3	
4	459	10	-0,2	25,3	1,5	
5	458	10	-0,3	26,3	2,3	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoll				
2	G4A1	scoll				
3	G4A2	scoll				
4	436	30	-0,2	21,3	1,3	
5	437	scoll				
6	438	scoll				
7	439	scoll				
8	440	scoll				
9	441	scoll				
10	447	40	-2,2	21	2,2	
11	446	10	-0,5	24,1	1,6	
12	445	10	-0,5	19,9	1	
13	444	10	-0,3	20,8	1,3	
14	443	20	-0,2	30	1,9	
15	442	scoll				
16	448	10	-0,2	26,1	2,7	
17	449	10	-0,4	24,5	2,1	
18	450	10	-0,5	25,9	2,1	
19	451	20	-0,1	21	1,2	
20	452	10	-1,2	20,3	1	
21	453	20	-0,6	23,4	1,3	
22	454	20	-0,1	22	2,7	
23	455	15	-0,5	25,3	2,3	
24	456	10	-1,9	24,8	1,6	
25	G4A10	scoll				
26	457	25	-0,4	29,1	2,1	
27	462	10	-0,4	25,6	0,5	
28	463	50	-0,6	30,8	1,3	
29	464	30	-1,1	25,9	1,1	
30	G4A16	20	-1,5	33,4	0,6	
31	G4A17	30	-0,5	29	1,7	
32	G4A18	scoll				

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data **25/05/21**