

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
280	150	-63	49	30	2,9

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
280	150	-62	49	30,4	2,5

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	M01	CH				
2	M02	CH				
3	M03	CH				
4	M04	CH				
5	Linea	CH				
	M05	CH				
	M07	CH				
6	Linea	CH				
	M06	CH				
	M08	CH				

STAZIONE CHIUSA PER LAVORI DI RIEMPIMENTO LOTTO

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	G5A1					
	G5A2	10	-0,1	21,8	3,3	
	G5A10					
	G5A3	scoll				
	131	10	0	10,9	7,1	CH

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE		90	-3,2	25,1	1,7	
1	401	10	-0,2	26,7	1,1	
2	402	10	3	22,9	3	
3	403	10	-0,3	24,3	2,1	
4	404	10	-0,3	24	2	

pozzi su dorsale 4° lotto 1str

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-0,3	21,6	2,7	
	405	10	-0,3	20,3	1	
	406	10	-0,4	21,1	1,3	
	414	10	-0,3	17,3	1,8	
	407	10	-0,2	15,3	1	
	406	10	-0,3	14,4	2,2	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **28/06/21**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.



DIVISIONE BIOGAS

750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS
IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-2	33,4	1	
	425					
	422	20	-0,7	30,5	2	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-0,8	25,9	3	
	415	10	-1,5	28,3	0,9	
	432	10	-1,1	25,5	1,7	
	433	20	-0,5	29,6	2	
	434	10	-0,6	26,3	2,1	
	435	20	-0,5	26,1	1,9	
	408	10	-1,5	30	1,1	
	417					
	418					
	421					

4° lotto 1° stralcio tutto scollegato per bonifica lotto

6° lotto	g6A01	10	-0,1	16,3	0,9	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,1	18,6	4,3	
2	PV2	CH				
3	PV3	30	-12	36,9	1	
4	PV4	CH				

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,3	21,9	2,3	
2	Linea					
	461	10	-0,5	22,1	1,3	
	G4A19	10	-0,3	22,8	1,5	
3	460	10	-0,5	21,4	1,7	
4	459	10	-0,3	24,6	1,1	
5	458	10	-0,3	25,9	1,4	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoli				
2	G4A1	scoli				
3	G4A2	scoli				
4	436	30	-0,2	20,8	2,1	
5	437	scoli				
6	438	scoli				
7	439	scoli				
8	440	scoli				
9	441	scoli				
10	447	40	-2	22	1,9	
11	446	10	-0,6	23,7	1,1	
12	445	10	-0,5	20,3	1,2	
13	444	10	-0,5	21,8	1	
14	443	20	-0,1	28,6	2,6	
15	442	scoli				
16	448	10	-0,2	25,3	3	
17	449	10	-0,2	24,7	3,1	
18	450	10	-0,3	24,4	2,7	
19	451	20	-0,1	20,3	1,1	
20	452	10	-1	20,8	1	
21	453	20	-0,6	23,7	1,2	
22	454	20	-0,1	22,4	2,5	
23	455	15	-0,5	25,1	1,9	
24	456	10	-1,4	25,5	1	
25	G4A10	scoli				
26	457	25	-0,3	26,7	3	
27	462	10	-0,4	26,3	0,9	
28	463	50	-0,6	32,3	0	
29	464	30	-1,6	27,7	0,4	
30	G4A16	20	-2	33,9	0	
31	G4A17	30	-0,5	28,5	2	
32	G4A18	scoli				

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data **28/06/21**

 MARCOPOLO <small>ENGINEERING S.p.A.</small> DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> Ferrara
---	--

Dorsale 5° lotto**SR5A 5° LOTTO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	20,3	1,3	
	N7	20	-0,1	21,1	0,3	
	N8	10	-0,2	21,3	2	
	N9	10	-0,3	22,6	2,3	
	N10	10	-0,1	21,2	1,1	
	N11	10	-0,7	25,3	2	
	N12	10	-0,3	24,7	1	
	N13	10	-0,1	20,3	1,6	
	N19	20	-0,4	25,5	1,2	
	N20	10	-0,2	28,3	0,7	
	N21	20	-0,1	27,6	1,3	
	N22	20	-0,2	25,9	1,9	
	N23	10	-0,3	35,6	1,5	
	N24	20	-0,4	32,3	2,3	
	N25	10	-0,5	24,9	1,2	
	N26	10	-0,2	23,1	1,9	

DORSALE 6° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,2	21,3	3	
	M20	10	-0,2	22,9	1,9	
	M21	20	-0,1	25,9	2,5	
	M22	20	-0,1	25,5	1,8	
	M23	20	-0,3	24,9	2,3	
	M24	20	-0,1	23,7	1,5	
	M25	20	-0,5	22,8	2,6	
	M26	10	-1	22,2	2,6	
	110	10	-0,2	23,1	3,1	
	111	10	-0,4	19,6	2,9	
	112	10	-0,4	21,3	2,7	
	113	10	-0,7	30,2	1,8	
	114	10	-0,5	25,3	2,7	
	115	10	0	18,6	7	
	116	10	-0,5	20,8	0	

Note	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **28/06/21**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.