

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS		MESE DI	
		Settembre 2021	
		INTERVENTI EFFETTUATI	
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS	Pendenze linee	STATO	
		OK	Ripristinato
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrità tubi, giunti e collettori			
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO	Stato generale e perdite	STATO	
		OK	Ripristinato
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrità derivazioni			
Valvole di analisi			
Sigillatura terreno			
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE	Stato saldature collettore	STATO	
		OK	Ripristinato
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stato valvole di analisi			
Pendenza collettore			
CONTROLLO DEPRESSIONI	Presenza depressione linee primarie e secondarie	STATO	
		OK	Ripristinato
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione			
NOTE:			
DATA: 27-9-2021		FIRMA 	