

 MARCOPOLO 750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS		MESE DI AGOSTO 2021	
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS		STATO	
Pendenze linee		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
Integrità tubi, giunti e collettori		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO		STATO	
Stato generale e perdite		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
Integrità derivazioni		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
Valvole di analisi		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
Sigillatura terreno		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE		STATO	
Stato saldature collettore		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
Stato valvole di analisi		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
Pendenza collettore		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
CONTROLLO DEPRESSIONI		STATO	
Presenza depressione linee primarie e secondarie		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione		OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>
NOTE:			
DATA: 25-8-2021		FIRMA: 	