

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS		MESE DI GIUGNO 2022	
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS		STATO	
Pendenze linee	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	INTERVENTI EFFETTUATI
Integrità tubi, giunti e collettori	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO		STATO	
Stato generale e perdite	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	INTERVENTI EFFETTUATI
Integrità derivazioni	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	
Valvole di analisi	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	
Sigillatura terreno	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE		STATO	
Stato saldature collettore	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	INTERVENTI EFFETTUATI
Stato valvole di analisi	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	
Pendenza collettore	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	
CONTROLLO DEPRESSIONI		STATO	
Presenza depressione linee primarie e secondarie	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	INTERVENTI EFFETTUATI
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ripristinato <input type="checkbox"/>	
NOTE:			
DATA: 24-06-2022		FIRMA 	