 <b>MARCOPOLO</b> <small>INGEGNERIA AMBIENTALE</small> <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b> <b>IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____</b>
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH <sub>4</sub>	%O <sub>2</sub>
220	240	-38,15	49	31,3	2,8

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH <sub>4</sub>	%O <sub>2</sub>
220	240	-37,8	49	31,5	2,7

**STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
<b>GENERALE</b>						
1	M01	10	-0,1	21,6	2	
2	M02	10	-0,3	22,3	0,9	
3	M03	10	-0,2	22,6	1,8	
4	M04	10	-0,2	24,3	1,5	
5	Linea	20	-0,2	25,3	1,3	
	M05	20	-0,2	24,5	2	
	M07	20	-0,1	23,4	2,1	
6	Linea	20	-0,1	23,7	1,3	
	M06	20	-0,3	22,2	2,1	
	M08	20	-0,2	24,1	2,3	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto						
Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
<b>GENERALE</b>						
	G5A1	10	-0,1	21,2	1,4	
	G5A2	10	-0,1	25,6	1,1	
	G5A10					
	G5A3	scoll				
	131	10	-0,1	22,7	2	

**STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
<b>GENERALE</b>						
1	401	10	-0,2	28,3	2,1	
2	402	10	-0,5	24,5	1,2	
3	407	10	-0,2	25,5	1,2	
4	409	10	-0,2	23,5	2,1	

**pozzi su dorsale 4° lotto 1str**


Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
<b>GENERALE</b>						
	408	10	-0,2	24,4	2,3	
	405	10	-0,2	23,1	1,9	
	406	10	-0,1	22,8	2,1	
	414	10	-0,2	22,1	2	
	403	10	-0,2	21,3	1,2	
	404	10	-0,7	20,6	1	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data **15/09/22**

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 <b>MARCOPOLO</b> <small>ENGINEERING GROUP</small> <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<p style="text-align: center;"><b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b></p> <p>IMPIANTO DI _____ <b>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</b> _____ <b>Ferrara</b> _____</p>
--	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-0,4	31	2	
	425					
	422	20	-0,4	25,3	1,3	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-0,3	31,4	1,1	
	415	10	-0,3	30,6	1,5	
	432	10	-0,2	29	1,7	
	433	20	-0,2	29,3	2,5	
	434	10	-0,1	25,5	2	
	435	20	-0,1	23,4	1,8	
	408	10	-0,1	23,8	2	
	417					
	418					
	421					

6° lotto	g6A01	10	-0,1	20,2	1	
----------	-------	----	------	------	---	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,2	20,8	2,1	
2	PV3	50	-0,2	32,3	1,5	

**STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,2	23,3	2,4	
2	Linea					
	461	10	-0,2	23,7	2,4	
	G4A19	10	-0,2	25,3	2	
3	460	10	-0,2	22,8	2,2	
4	459	10	-0,3	29,9	1,9	
5	458	10	-0,2	26,8	3	

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)**


Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoll				
2	G4A1	scoll				
3	G4A2	scoll				
4	436	30	-0,1	23,1	2	
5	437	10	-0,2	22,7	1,3	
6	438	10	-0,2	25	1,8	
7	439	10	-0,1	24,4	2,2	
8	440	10	-0,1	21,6	1,7	
9	441	10	-0,2	22,7	1,2	
10	447	40	-0,3	23,5	2,3	
11	446	10	-0,2	23,3	3,1	
12	445	10	-0,2	23,5	1,1	
13	444	10	-0,1	23,1	1,1	
14	443	20	-0,3	31,2	1,3	
15	442	scoll				
16	448	10	-0,1	27,7	2	
17	449	10	-0,2	25,9	1,1	
18	450	10	-0,2	26,1	3,1	
19	451	20	-0,1	22,8	2,1	
20	452	10	-0,1	22,2	2,4	
21	453	20	-0,1	24,9	1,4	
22	454	20	-0,1	24,1	2	
23	455	15	-0,3	25,3	1,2	
24	456	10	-0,2	25,5	1,3	
25	G4A10	scoll				
26	457	25	-0,2	30,6	2,2	
27	462	10	-0,2	24,9	2,3	
28	463	50	-0,3	31,3	1,1	
29	464	30	-0,1	25,5	2	
30	G4A16	20	-0,1	30,2	1,5	
31	G4A17	30	-0,2	24,4	2,3	
32	G4A18	scoll				

<b>Note</b>	
-------------	--

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data **15/09/22**

 <b>MARCOPOLO</b> <small>INGEGNERIA E SERVIZI</small> <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b> <b>IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____</b>
---	--

**Dorsale 5° lotto****SR5A 5° LOTTO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	22,2	2,8	
	N7	20	-0,1	23,3	1,6	
	N8	10	-0,2	22,7	1,5	
	N9	10	-0,2	25,3	1,1	
	N10	10	-0,2	23,5	1,3	
	N11	10	-0,2	23,9	2,4	
	N12	10	-0,2	24,6	2	
	N13	10	-0,1	25,1	2,1	
	N19	20	-0,3	26,9	1,6	
	N20	10	-0,2	25,5	2,2	
	N21	20	-0,1	25,8	1,6	
	N22	20	-0,2	24,6	2	
	N23	10	-0,4	31,3	1,8	
	N24	20	-0,4	32,5	1	
	N25	10	-0,3	26	1,3	
	N26	10	-0,2	26,6	2	

**DORSALE 6° LOTTO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,2	23,3	2	
	M20	10	-0,1	23,9	1,6	
	M21	20	-0,5	25,8	2,1	
	M22	20	-0,1	26,3	2	
	M23	20	-0,4	31,4	2,4	
	M24	20	-0,2	25,9	2,2	
	M25	20	-0,3	28,1	1,6	
	M26	10	-0,1	25,3	1,5	
	110	10	-0,3	24,4	2	
	111	10	-0,2	23,2	1,8	
	112	10	-0,2	22,6	1	
	113	10	-0,2	25,5	1,2	
	114	10	-0,1	25,9	1,3	
	115	10	-0,2	23,1	1,7	
	116	10	-0,2	23,4	2	

Note


Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **15/09/22**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.