


	RIFERIMENTO INIZIALE 19 Aprile 2007	RILIEVO PRECEDENTE 24 Gennaio 2020	QUOTA RILIEVO 18-20 Gennaio 2021		RIFERIMENTO INIZIALE 19 Aprile 2007	RILIEVO PRECEDENTE 24 Gennaio 2020	QUOTA RILIEVO 18-20 Gennaio 2021
1	0,947	0,957	0,937 - 0,020	79	10,563	13,150	12,982 - 0,168
2	4,207	4,005	3,993 - 0,012	80	12,260	13,179	13,121 - 0,058
3	10,995	9,406	9,354 - 0,052	81	0,400	0,360	0,340 - 0,020
4	13,481	11,568	11,451 * - 0,117	82	2,660	2,433	2,425 - 0,008
5	2,267	1,834	1,832 - 0,002	83	5,033	4,578	4,562 - 0,016
6	13,580	11,180	11,128 - 0,052	84	10,575	9,621	9,613 - 0,008
7	18,507	14,134	14,097 - 0,037	85	11,825	12,365	12,346 - 0,019
8	18,290	14,748	14,661 - 0,087	86	12,286	10,982	12,178 - 1,196
9	16,346	12,486	12,452 - 0,034	87	12,190	12,265	12,241 - 0,024
10	18,134	14,168	14,060 - 0,108	88	11,059	11,879	11,730 - 0,149
11	16,135	13,890	13,847 - 0,043	89	10,303	11,085	10,961 - 0,124
12	13,546	10,879	10,771 - 0,108	90	10,498	11,166	11,175 - 0,009
12/A		10,390	10,325 - 0,065	91	0,453	0,359	0,350 - 0,009
13	16,148	13,459	13,349 - 0,110	92	0,366	0,387	0,369 - 0,018
14	13,598	12,701	12,640 - 0,061	93	2,896	2,648	2,652 - 0,004
15	13,416	13,709	13,621 - 0,088	94	5,157	4,783	4,741 - 0,042
16	13,436	13,231	13,109 * - 0,122	95	10,277	10,241	10,167 - 0,074
17	13,527	10,630	10,949 * - 0,319	96	10,708	11,116	11,079 - 0,037
18	13,394	10,780	10,772 - 0,008	97	5,222	4,941	4,875 - 0,066
19	0,769	1,152	1,124 - 0,028	98	2,568	2,383	2,330 - 0,053
20	4,266	-	3,706 -	99	0,151	0,193	0,188 - 0,005
21	0,705	11,175	11,488 * - 0,313	100	0,159	-0,044	-0,053 - 0,009
22	4,274	13,243	13,067 - 0,176	101/A		13,237	12,995 - 0,242
23/A	0,328 (p.23)	13,366	12,497 - 0,869	102		3,512	3,431 - 0,081
24	3,695	1,602	1,581 - 0,021	103		3,284	3,237 - 0,047
25/A		2,146	2,127 - 0,019	104		1,666	1,608 - 0,058
26	10,585	7,917	7,846 - 0,071	105		1,506	1,455 - 0,051
da 26 a 47 demoliti per preparazione 1° lotto e vallo alla lavorazione				106		3,392	3,329 - 0,063
48	4,089	3,926	3,902 - 0,024	107		6,121	6,081 - 0,040
49	9,058	10,662 *	11,339 * - 0,677	108		8,892	8,828 - 0,064
50	11,430	10,662	10,642 - 0,020	109		10,766	10,680 - 0,086
51	-0,282	-0,247	-0,267 - 0,020	110		11,343	11,273 - 0,070
52	3,320	3,149	3,162 - 0,013	111		9,872	9,802 - 0,070
53	3,306	3,147	3,147 - 0,000	112		8,697	8,651 - 0,046
54	3,472	3,311	3,295 - 0,016	113		8,697	8,626 - 0,071
55	3,500	3,355	3,338 - 0,017	114		11,597	11,509 - 0,088
56	11,235	10,645	10,617 - 0,028	115		12,149	12,079 - 0,070
57	11,215	10,461	10,423 - 0,038	116		12,296	12,220 - 0,076
58/A	10,736 (p.58)	12,842	12,740 - 0,102	117		13,119	12,990 - 0,129
59	10,651	10,810	10,827 - 0,017	118		13,118	13,031 - 0,087
60/A	10,734 (p.60)	13,145	13,084 - 0,061	119		13,383	13,351 - 0,032
61	3,356	3,093	3,106 - 0,013	120		13,266	13,152 - 0,114
62	3,163	2,916	2,938 - 0,022	121		13,574	13,464 - 0,110
63/A	9,870 (p.63)	12,548	12,492 - 0,056	122		13,059	12,969 - 0,090
64	4,021	3,693	3,663 - 0,030	123		12,961	12,877 - 0,084
65	11,265	13,133	13,093 - 0,040	124		12,329	12,057 - 0,272
66/A	10,426 (p.66)	12,462	12,410 - 0,052	125		13,048	13,019 - 0,029
67	10,239	11,414	11,201 - 0,213	126		12,813	12,622 - 0,191
68	9,982	12,774	12,686 - 0,088	127		13,079	12,962 - 0,117
69	9,536	12,768	12,661 - 0,107	128		12,902	12,853 - 0,049
70	3,902	4,164	4,137 - 0,027	129			3,915
71	10,102	12,607	12,557 - 0,050	130			4,262
72	6,684	12,503	12,404 - 0,099				
73/A		1,187	1,129 - 0,058				
73/B		2,058	2,062 - 0,004				
74/B		4,397	4,349 - 0,048				
75	5,041	4,393	4,346 - 0,047				
76	7,812	7,816	7,773 - 0,043				
77	10,716	10,253	10,184 - 0,069				
78	10,384	13,168	13,052 - 0,116				

PUNTI DI CONTROLLO manufatti c.a / pozzetti			
	QUOTA RILIEVO ORIGINE	RILIEVO PRECEDENTE 24 Gennaio 2020	QUOTA RILIEVO 18-20 Gennaio 2021
A	-1,829	demolito	demolito
I	-0,100	-0,143	-0,147 -0,003
L	-0,092	-0,155	-0,166 -0,011
M	-0,094	-0,139	-0,157 -0,018
N	-0,101	-0,130	-0,157 -0,027
O	3,372	demolito	demolito
P	3,360	demolito	demolito
Q	3,396	demolito	demolito
R		-0,972	-0,970 0,002
S		demolito	demolito
T		0,278	0,239 -0,039
U		materiale appoggiato	materiale appoggiato
AA	(-0,603)	-0,582	-0,643 -0,061
BB		-1,623	-1,625 -0,002
CC	(-1,579)	-1,720	-1,682 0,038
DD	(-0,022)	-0,030	-0,024 0,006

punti di controllo B, C, D, E, F, G, H già demoliti anno 2017



RILEVAMENTI SATELLITARI CON n. 2 RICEVITORI A DOPPIA FREQUENZA IN MODALITA' RTK COLLEGATI CON SISTEMA RADIO, MASCHERA DI ELEVAZIONE 13°00'00"

IMPOSTAZIONI PUNTO RILEVAMENTO MINIMO 6 SATELLITI
TEMPO DI OCCUPAZIONE 5s
NUMERO MISURAZIONI 3
PRECISIONE ORIZZONTALE 0,015
PRECISIONE VERTICALE 0,020

IMPOSTAZIONI PUNTO CONTROLLO MINIMO 6 SATELLITI
NUMERO MISURAZIONI 180
PRECISIONE ORIZZONTALE 0,010
PRECISIONE VERTICALE +/- 0,015

I RILEVAMENTI DI CONTROLLO SONO FATTI CON CALIBRAZIONE DEL SITO SULLA BASE DEI RILEVAMENTI INIZIALI DEL 19/04/2007 ESEGUITA SU n. 3 PUNTI ESTERNI AL PERIMETRO, CON RICERCA DEL PUNTO TRAMITE FUNZIONE DI PICCHETTAMENTO, TOLLERANZA ORIZZONTALE 0,010.

LE DIFFERENZE INDICATE A FIANCO DELLA QUOTA DI RILIEVO SONO RIFERITE ALL'ULTIMO RILIEVO PRECEDENTEMENTE ESEGUITO DEL GENNAIO 2018

